

监 理 日 志 ()

日期: 2018年09月27日

星期: 二

工程名称: 岳美北送49.5kV线路工程

天气: 微风/小雨
气温: 6-16℃

监 理 工 作 情 况	1. N10、N11基础槽验收, 经查符合要求, 同意下道工序施工. 2. 验收送出线路N9塔基基础钢筋模板安装, 经查符合要求, 同意进入下道工序施工. 3. 验收升压站综合楼屋面钢筋, 水电暖装工程, 经查部分外墙护层厚度不足, 垃圾清理不到位, 要求整改. 4. 巡视工地, 检查施工单位现场施工进展, 质量和安全文明情况, 以及施工单位投入的人力、机械、设备等情况.	
施 工 情 况	施工单位 岳州电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 道路: 管理人员2人, 280型挖机2台, 50装载机1台, 压路机1台. 2. 升压站及风机平台基础: 管理人员2人, 木工20人, 钢筋工28人, 水电工3人, 吊车1台, 挖机2台. 升压站综合楼二层钢筋模板验收, 给水设备房钢筋绑扎模板安装, F24风机基础开挖. 3. 送出线路: 开关站配电综合楼搭设脚手架, 出线间隔构架支架垫层浇筑完成, 配电综合楼一层顶板钢筋绑扎, 立柱支模, N9塔基基础模板安装完成, N11塔基基础开挖完成, G2塔基基础钢筋绑扎完成20%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陈利, 魏建, 赵校林, 申景明		
记录人: 陈利 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈耀生		