

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 07 月 27 日

星期: 四

工程名称: 苏美达47.5兆瓦风电项目

天气: 阴

气温: 1-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 发出监理工作联系单, 要求开关站、升压站所用盘柜由同一品牌、型号、系列。二次电缆统一为黄包, 详见图17335-JL-1)BKX17-2L-011。 2. 上午9:30参加总包安全环保组织的“防触电”应急演练, 救援演练。 3. 下午14:00组织各方进行现场安全文明检查。 4. 下午15:30召集各方召开工地例会。 5. 下午16:30组织各方召开安全文明专题会议。 6. 巡视工地, 检查现场情况, 送电线路铁塔基础预埋螺栓成品保护, 下不到位。发监理通知单, 详见图17335-JL-1)BKX18-2L-016。 7. 旁站X11浇筑砼, 验收升压站消防设备房负一层钢桁架工程, 卫生清理, 地基钢桁架工程。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	贵州电建	1. 道路: 管理人员2人, 司机1人, 280型挖掘机4台, 50装载机1台。F08-F01道路开挖100米, 累计3570米。 2. 升压站和风机基础: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工28人, 水电工2人, 泥工5人。抽水设备房负一层钢桁架安装, 车房及设备用房地基钢桁架绑扎, 模板安装完成。风机基础钢桁架加工, F23风机基础开挖。 3. 送电线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 塔吊1台, 装载机1台, 开关站配电楼脚手架搭设, 围墙浇筑, 水沟开挖40米, 主接地网开挖回填完成20米, 扁钢接地线焊接回填, 送电线路X11浇筑完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李莉, 袁炳程, 朱强, 申景鹏		
记录人: 李莉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生