

监 理 日 志 ()

日期: 2008 年 08 月 28 日

星期: 五

工程名称: 括美北空49.5KV风力发电项目

天气: 阴/小雪
气温: 7-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 送出线路N12塔基基础验收槽, 经查符合设计要求, 同意进入下道工序. 2. 房站G2塔基基础浇筑完成, 详见房站记录. 3. 验收N15塔基基础槽, 经查符合设计要求, 同意进入下道工序施工. 4. 参加县环保局江村街道办的固废安全评估会议. 5. 验收N12塔基基础钢筋绑扎模板工程, 经查符合设计要求, 同意浇筑. 6. 巡视工地, 检查施工单位现场施工质量、进度、安全文明施工情况.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="303 1075 462 1142">施工单位</th><th data-bbox="462 1075 1482 1142">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="303 1142 462 1590">贵州电建</td><td data-bbox="462 1142 1482 1590"> 1. 道路: 管理人员1人, 司机1人, 280型挖掘机4台, 50装载机1台, F08-T01路段开挖300米, 累计3870米. 2. 升压站、风机基础: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工12人, 水电工2人, 泥工5人, 综合楼一层拆模; 风机基础钢筋加工, F08风机基础出开挖. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 塔吊2台, 装载机1台, 开关站前冲模预埋梁架设, 现浇板支模, 围墙排水沟开挖完成30米, G15室相钢筋绑扎完成, N12支模完成. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 道路: 管理人员1人, 司机1人, 280型挖掘机4台, 50装载机1台, F08-T01路段开挖300米, 累计3870米. 2. 升压站、风机基础: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工12人, 水电工2人, 泥工5人, 综合楼一层拆模; 风机基础钢筋加工, F08风机基础出开挖. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 塔吊2台, 装载机1台, 开关站前冲模预埋梁架设, 现浇板支模, 围墙排水沟开挖完成30米, G15室相钢筋绑扎完成, N12支模完成.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 道路: 管理人员1人, 司机1人, 280型挖掘机4台, 50装载机1台, F08-T01路段开挖300米, 累计3870米. 2. 升压站、风机基础: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工12人, 水电工2人, 泥工5人, 综合楼一层拆模; 风机基础钢筋加工, F08风机基础出开挖. 3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 塔吊2台, 装载机1台, 开关站前冲模预埋梁架设, 现浇板支模, 围墙排水沟开挖完成30米, G15室相钢筋绑扎完成, N12支模完成.				
其 它 事 项	本日现场监理人员: 廖勇, 支顺松, 林兵, 申景鹏 记录人: 廖勇 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀宝				