

监 理 日 志 (日 记)

日期: 2018 年 09 月 29 日

星期: 六

工程名称: 宿美北控49.5兆瓦风力发电项目

天气: 晴/小雪
气温: -1-12℃

监 理 工 作 情 况	1. 旁站G2塔基基础浇筑砼. 详见旁站记录. 2. 旁站N12塔基基础浇筑砼. 详见旁站记录. 3. 参加总包单位组织的火灾消防演练. 4. 配合建设单位集团公司领导来现场检查机场安全文明. 施工质量和项目资料. 5. 发监理通知单. 要求施工单位完成今天检查中存在问题整改. 6. 巡视工地检查安全文明. 施工进度及施工质量. 7. 旁站车库及设备用房基础浇筑. 旁站给排水设备房一层梁. 塔基浇筑.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 道路: 管理人员2人. 司机1人. 280型挖机4台. 50装载机1台. F08-F01路段. 开挖F07F08更改路线. 开挖400米. 累计4270米. 2. 升压站. 风机基础: 管理人员3人. 木工18人. 钢筋工12人. 水电工2人. 泥工9人. 280挖机2台. 50t吊车一台. 水车一台. 发电机2台. 运输车5台. 综合楼层模板拆除. 给排水设备房一层浇筑砼. 门卫室地基浇筑砼. 风机基础钢筋绑扎. 下方风机基础开挖. 3. 送出线路: 现场管理人员2人. 木工4人. 钢筋工5人. 泥工30人. 挖机2台. 装载机1台. 开挖塔基. 综合楼层. 脚手架搭设. 顶梁板支模. 排水沟排板. N12. G2塔基浇筑.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常 芳. 赵振松. 朱兵. 申景鹏		
记录人: 常 芳		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生