

监 理 日 志 ()

日期: 2018年09月30日

天气: 晴
气温: 1-12℃

星期: 一
工程名称: 措美县控95兆瓦风力发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视工地, 检查施工单位现场施工质量, 安全文明及进度情况. 检查现场个别工人未戴安全帽, 经现场督促后已改正.</p> <p>2. 完善监理资料.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	贵州电建	<p>1. 场内道路: 管理人员2人, 司机1人, 280型挖机和台, 50型装载机台 至F1线路段全部完成.</p> <p>2. 井站. 风车: 管理人员2人, 木工18人, 钢筋工12人, 水电工2人, 泥工9人, 280型挖机和台, 50号罐车一台, 轿车1台, 水车1台, 发电机2台, 运输车5辆, 综合楼一层模板拆除, 给排水管序, 车库及卫生间边模拆除, 风车基础钢筋制作, F23风车基础开挖.</p> <p>3. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 普工30人, 挖机和台, 装载机台, 配电箱模板安装, 梁板模板, 综合楼及柴油发电机房女儿墙基础浇筑, G1-F. 井清理完成.</p>
本日现场监理人员		曹青, 赵煥程, 宋程, 中程, 魏
记录人: 曹青		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 徐耀才