

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 2 日

星期: 二

工程名称: 措美北控49.5兆瓦风力发电项目

天气: 晴
气温: -2~12℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查送出线路N8、N9、N10、N11、N12塔基基础砼拆模, 经查砼外观质量良好, 无蜂窝麻面, 同意回填, 旁站回填土施工, 施工中分层回填, 夯实密实。 2. 送出线路N13基槽验收, 验收合格。 3. 验收送出线路N14塔基基础钢筋模板安装, 验收合格, 同意浇筑施工。 4. 巡视工地, 检查施工单位现场施工质量、安全文明及建设, 检查施工现场投入的人、机、料情况。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 道路: 管理人员2人, 司机2人, 280挖机四台, 50装载机一台, F11平台降标高, F13机位平台施工, F8-F1道路修整, 精平。 2. 升压站风机平台: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工2人, 水电工2人, 280型挖机四台, 30吊车一台, 随车一台, 水车一台, 发电机一台, 运输车5辆, 给水设备房, 车库及设备用房模架搭设, 柱筋绑扎, 风机基础钢筋制作, F2J-20风机基础修整。 3. 送出线路: 管理人员2人, 机4人, 钢筋工5人, 普工30人, 挖机四台, 装载机一台, 西电模板网架绑扎, 柴油发电机房) 地面砂浆找平, N14塔基基础模板安装, G1-1钢筋绑扎完成50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 申景鹏, 朱兵, 赵焕柱, 常青		
记录人: 常青		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生