

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月07日

星期: 一

工程名称: 扬美光伏17.5兆瓦风力发电项目

天气: 阴
气温: -6-7℃

监理工作情况	1. 验收N17井场孔深直径, 经查符合要求.
	2. 验收N22塔基基础, 验收合格, 同意进入下道工序.
	3. 验收开关站④-⑦轴脚手架和板面钢筋, 经查符合图纸设计规范要求, 同意浇筑.
	4. 全程旁站G1-1塔基础浇筑砼.(11:00~16:00)共计34m³.
	5. 巡视工地, 检查施工单及现场施工质量、安全及施工进度.
	6. 协调道路施工单位进行改道.
	7. 编制监理部工作管理制度.
	8. 参加总包单位召开的综合楼施工工程技术交底.

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	贵州电建	1. 道路: 监理人员2人, 司机1人, 远程机1台, 远程视频路进行了航拍核实. 2. 升压站, 风机基础: 木工8人, 钢筋工12人, 水电工3人, 混工2人, 280型搅拌机2台, 25吊车1台, 随车泵一台, 发电机2台, 运输车5台, 综合楼二层模板拆除, 综合楼屋面女儿墙砌筑, F24风机基础预埋件安装, F25风机基础预埋管道安装, 风机基础钢平台制作. 3. 送出线路: 监理人员2人, 木工4人, 钢筋工5人, 喷工30人, 接地机2台, 敷设刀闸1台, GIS间隔母线架整体, 接地网开挖100米, 接地极施工, 接地体, 接地沟土石方回填, G1-1塔基基础浇筑.

其它事项	本日现场监理人员	申景鹏, 赵炳权, 朱晓东
	记录人:	陈雷生