

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 8 日

星期: 一

工程名称: 横美九控193355风力发电项目

天气: 晴

气温: 14.5℃

监 理 工 作 情 况	1. 发监理联系单要求总包单位上报冬期施工方案, 详见附北附0017-ZL-021. 2. N2基槽验收, 验收合格, 同意进入下道工序施工. 3. 旁站送出线路开关站梁板柱④-⑦轴浇筑砼. (18:30-19:30) 4. 旁站G1-2塔基基础浇筑砼. (15:30-18:30) 5. 审核施工单位上报的《风机基础大体积砼浇筑方案》, 详见文件审查记录表. 6. 巡视工地, 检查现场施工质量, 由夜安全到月情况和投入项目的人料机情况.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 升压站风机基础: 管理人员3人, 木工18人, 钢筋工12人, 水电工3人, 泥工12人, 28型搅拌机1台, 塔吊1台, 随车1台, 木料1台, 发电机2台, 运输车5台, 综合楼一层初筑, F5风机基础预埋管安装, F5风机基础预埋件安装. 2. 送出线路: 管理人员2人, 木工4人, 钢筋工25人, 木工2台, 装载机1台, 615室一层框架浇筑, 接地网开挖. 3. 道路: 管理人员2人, 司机1人, 压路机1台, 道路泥土回填.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		申景阳, 赵煥柱, 朱兵, 常青
记录人: 常青		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生