

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 09 日

星期: 二

工程名称: 措美北控 47.5 兆瓦风力发电项目.

天气: 晴

气温: -6-6℃

监 理 工 作 情 况	1. 验收 N17 塔基基础钢筋模板, 符合图纸设计及规范要求, 同意浇筑. 2. 浇筑 N17 塔基基础浇筑砼. 11:00 - 16:30 共计 10 m³. 3. 检查 G1-14 塔基基础砼拆模后砼质量, 经检查符合规范要求, 同意回填. 4. 旁站升压站库房及门卫室一层框架浇筑砼. (10:10 - 11:20) 5. 旁站升压站冷水设备房一层框架浇筑砼. (8:30 - 10:10) 6. 巡视工地, 检查施工单位现场施工质量, 进度, 安全文明及投入现场的人料机情况.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1111 424 1155">施工单位</th><th data-bbox="424 1111 1445 1155">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1155 424 1592">贵州电建</td><td data-bbox="424 1155 1445 1592"> 1. 升压站: 管理人员 3 人, 木工 8 人, 钢筋工 10 人, 水电工 2 人, 给排水设备房, 车库及门卫室浇筑一层砼, 现场材料集中堆放. 280 挖机两台, 25 吊车一台, 随车吊一台, 水车一台, 发电机两台, 运输车五台. 2. 送出线路: 管理人员 2 人, 施工队木工 4 名, 钢筋工 5 人, 普工 80 人, 挖机两台, 装载机一台, 综合拌浆机拆除, 东北侧围墙基础支模, N17 塔基基础浇筑砼. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 升压站: 管理人员 3 人, 木工 8 人, 钢筋工 10 人, 水电工 2 人, 给排水设备房, 车库及门卫室浇筑一层砼, 现场材料集中堆放. 280 挖机两台, 25 吊车一台, 随车吊一台, 水车一台, 发电机两台, 运输车五台. 2. 送出线路: 管理人员 2 人, 施工队木工 4 名, 钢筋工 5 人, 普工 80 人, 挖机两台, 装载机一台, 综合拌浆机拆除, 东北侧围墙基础支模, N17 塔基基础浇筑砼.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 升压站: 管理人员 3 人, 木工 8 人, 钢筋工 10 人, 水电工 2 人, 给排水设备房, 车库及门卫室浇筑一层砼, 现场材料集中堆放. 280 挖机两台, 25 吊车一台, 随车吊一台, 水车一台, 发电机两台, 运输车五台. 2. 送出线路: 管理人员 2 人, 施工队木工 4 名, 钢筋工 5 人, 普工 80 人, 挖机两台, 装载机一台, 综合拌浆机拆除, 东北侧围墙基础支模, N17 塔基基础浇筑砼.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李志强 杨松 蔡工 申景鹏				
记录人: 李志强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 徐永生				