

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 12 日

星期: 五

工程名称: 措美北控49.5兆瓦风力发电项目

天气: 雪
气温: -6-4℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查现场施工进度、质量、安全文明情况, 投入现场的人力、机械、设备等情况, 开关站有工人未戴安全帽, 临时用电不规范, 要求施工单位立即整改, 经查施工单位已整改。 2. 验收送出线路1/18塔基基础钢筋模板工程, 经查符合要求, 同意进行浇筑。 3. 旁站1/18塔基基础浇筑砼, 详见旁站监理记录表。 4. 收到总包单位关于升压站建及风机基基础工程暂停施工的报告, 经查施工单位陈述事宜属实, 同意停工, 发出停工令。	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 送出线路现场管理人员2人, 木工4人, 钢筋工2人, 普工1人, 挖机两台, 装载机1台。 升压站及风机平台施工暂停。 2. 开关站综合楼墙作砌筑完成70%。 3. 开关站柴油发电机房门窗雨棚扎筋支模。 4. 开关站接地网开挖300米。 5. 1/18塔基基础浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常春, 赵焕明, 朱兵, 申景鹏		
记录人: 常春		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生