

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 16 日

星期: 二

工程名称: 锦美北控49.5兆瓦风电项目

天气: 晴
气温: 3-16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查现场施工质量、进度、安全文明情况, 发现开关站雨蓬模板表面有破未清理, 钢网保持平整中及台架未设置, 已现场指出, 并做监理检查记录。 2. 旁站送出线路N2塔基基础浇筑。 3. 检查开关站现场施工进度、质量和安全文明情况, 检查综合楼③轴④轴100以下塔座/塔斜部分已拆除, 重新浇筑, 开关站及铁塔基础管理规范, 木工4人, 钢筋工2人, 普工1人。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 1108 454 1160">施工单位</th><th data-bbox="454 1108 1434 1160">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 1160 454 1608">贵州建设</td><td data-bbox="454 1160 1434 1608"> 1. N2塔基基础浇筑 (10:00-18:00) 2. 开关站综合楼④轴⑤轴塔座。 3. 开关站东侧围墙拆模。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州建设	1. N2塔基基础浇筑 (10:00-18:00) 2. 开关站综合楼④轴⑤轴塔座。 3. 开关站东侧围墙拆模。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州建设	1. N2塔基基础浇筑 (10:00-18:00) 2. 开关站综合楼④轴⑤轴塔座。 3. 开关站东侧围墙拆模。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李青、赵俊超、朱玉、程明				
记录人: 李青	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				