

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 17 日

星期: 二

工程名称: 江苏盐城 49.5 兆瓦风力发电项目

天气: -1-12℃

气温: 晴

监 理 工 作 情 况	1. 收到总包单位 21 下联系单, 关于项目部管理人员调休事宜 二单 1735 号 2GC-SBKX114-011. 2. 扬州压站施工不停工, 铁塔基础边线及尺寸及尺寸因 监理单位超概算计划 1012410 撤商, 转共计划 1012410 撤商, 向建设单位报临时增加材料费 1735-11-100001 3. 巡视工地, 检查施工二项, 检查安全和文明施工及投入 的劳动力, 材料堆放等. 4. 马头及送出线路 N16 塔基基础模板验收合格.	
施 工 情 况	施工单位 泰州电建	施工内容及进度 1. 管理人员 10 人, 现场管理人员 2 人, 木工 4 人, 钢筋工 2 人, 普工 4 人. 挖掘机 2 台. 2. 开关站周围支模. 3. 综合楼门窗过梁浇筑. 4. N16 塔基基础支模板.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常青, 志俊, 宋景, 申景鹏		
记录人: 常青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 侯耀生		