

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 19 日

星期: 五

工程名称: 盐城港49.5兆瓦风电项目

天气: 晴
气温: -2-11℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查现场施工质量进度, 安全文明情况。 检查现场安全文明工作到位, 施工质量情况符合图 纸设计和规范要求。 2. 验收送出线路N1塔身基础基槽开挖, 检查 基槽开挖尺寸符合图纸设计要求, 同意进入 下道工序施工。	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 现场管理人员2人, 木工4人, 钢筋工2人, 普工10人, 挖掘机2台。 2. 开关站北侧围填筑筑。 3. N1塔身基础开挖, 垫层浇筑。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李初, 赵顺权, 李鹏, 李兵 记录人: 李初 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	