

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 21 日

星期: 日

工程名称: 措美北坡495兆瓦风力发电项目

天气: 晴
气温: -4~11℃

监 理 工 作 情 况	1. 与建设单位刘总、边总, 检查送出线路塔基基础施工质量, 经现场检查砼养护较好, 外观观感质量较好. 2. 巡视工地, 检查施工单位现场施工质量和安全文明施工情况, 现场安全文明到位, 施工质量符合图纸设计和规范要求.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="252 1106 405 1162">施工单位</th><th data-bbox="405 1106 1402 1162">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="252 1162 405 1599">贵州电建</td><td data-bbox="405 1162 1402 1599"> 1. 送出线路现场施工管理人员2人, 木工4人, 钢筋工2人, 普工10人, 挖土机2台. 2. 开关站1号塔砌筑. 3. 11号塔基基础模板安装. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	贵州电建	1. 送出线路现场施工管理人员2人, 木工4人, 钢筋工2人, 普工10人, 挖土机2台. 2. 开关站1号塔砌筑. 3. 11号塔基基础模板安装.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
贵州电建	1. 送出线路现场施工管理人员2人, 木工4人, 钢筋工2人, 普工10人, 挖土机2台. 2. 开关站1号塔砌筑. 3. 11号塔基基础模板安装.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	申景昌 赵煥松 朱长英 常利				
记录人: 李莉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生				