

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 22 日

星期: 一

工程名称: 措美县 49.5 兆瓦风电项目

天气: 晴

气温: -1~16℃

监 理 工 作 情 况	1. 收到总包单位二期暂停施工的通知, 暂停时间为 2018 年 10 月 26 日. 2. 旁站送出线路 N1 塔基础浇筑完成, 详见旁站监理记录表. 3. 审核施工单位开关站部分强电施工图.	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 现场管理人员 2 人, 木工 4 人, 钢筋工 2 人, 普工 10 人, 挖掘机 2 台. 2. 开关站水电工. 3. N1 塔基础浇筑完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李有, 熊甲, 景峰		
记录人: 李有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈曙光		