

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月26日

星期: 二

工程名称: 贵州电建

天气: 阴

气温: -3-10℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视工地, 检查现场施工情况, 检查投入人力, 材料, 机械, 设备, 检查施工进度, 检查铁路基础, 接地网所用材料, 不合格, 已通知总单位要求整改, 检查, 现场清理.
2. 配合建设单位与市长, 县招商局领导来工地视察.
3. 检查铁塔基础材料等, 材料用量.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

贵州电建

1. 现场管理人员2人, 木工4人, 钢筋工2人, 普工10人, 挖机1台, 挖土.
2. 开关站围墙砌筑完成.
3. 铁塔接地施工, 基础平整.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 常青

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 常青 杨兵 申景鹏