

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 09 日

星期: 五

工程名称: 梅美北控495kW风力发电项目

天气: 晴

气温: -10-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查现场施工进度、质量和安全文明情况, 经查现场工人劳保用品使用正确到位, 但现场垃圾未统一放置垃圾筒, 地面有烟头, 施工现场施工区域未设警戒; 施工质量符合设计和规范要求。 2. 组织召开工地例会和安全文明专题会议。 3. 昨日通知单改为联系单, 1335-11-18018-21-25。 4. 参加总包单位组织的铁塔安装技术交底培训 (登高作业安全知识)	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施工内容及进度 1. N2、N10铁塔地面组装完成。 2. N20铁塔地面组装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 中京鹏 常羽		
记录人: 常羽 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐永生		