

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月13日

星期: 二

工程名称: 措美县控495兆瓦风力发电项目

天气: 多云

气温: -5-8℃

监 理 工 作 情 况	1. 与建设单位配合县农牧局来项目复测工程用地使用情况。 2. 巡视工地, 检查现场施工情况, 现场施工人员共112人, 管理人员3人。现场施工质量符合图纸设计和规范要求, 现场安全文明标牌张挂到位, 劳保用品使用正确, 符合安全文明要求。 3. 由于塔材原因, 下午未施工。	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施 工 内 容 及 进 度 113铁塔地面安装完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏、卓青		
记录人: 卓青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		