

监 理 日 志 ()

日期: 2018年11月19日

天气: 晴
气温: 5-9℃

星期: 二
工程名称: 苏美达19.5MW风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地, 检查现场施工质量, 进发, 安全文明情况, 现场发现问题: ①. N8铁塔底部螺栓垫块棱角毛刺未处理, 垫块尺寸不准确, 边缘搁在底座焊缝上导致垫块悬空. ②. 铁塔地面组装中构件下垫块表面未进行软质保护, 构件表面镀锌层破坏. ③. 部分地方构件间垫片缺少或不正确. 针对以上问题监理发监理通知单要求加强现场质量管理, 并于11月24日前整改完成回复 17335-12-JBKM8-21-017. 2. 发监理通知单要求总包单位做好入场道路封堵警示牌, 以及组立塔架架型警示牌, 详图17335-12-JBKM8-AQ-021 3. 审核签署道路工程资料.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 徐明, 李娟		
记录人: 李娟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐明		