

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 27 日

星期: 一

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 多云
气温: 30°-24°

监 理 工 作 情 况	与监理巡查, 地锚桩浅领, 电缆埋设.	
施 工 情 况	施工单位 海 科 源 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 ① 施工人数32人. ② 机械: 挖机一台 装载机2台 打桩机2台. ③ 浇筑孔桩 238个 ④ 10电缆完成 90%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		丁立 杨振宇
记录人: 丁立		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):