

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 28 日

星期: 二

工程名称: 2018年阜宁县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴
气温: 32°-26°

监 理 工 作 情 况	分监理巡 2人 ① 检查地锚桩浇筑 ② 检查电缆沟深度 ③ 支架挖地	
施 工 情 况	施工单位 江苏源科技术有限公司	施 工 内 容 及 进 度 ① 支架挖地 2组 地锚桩浇筑 230个 挖电缆沟长度约 300米 机械挖地一台, 装载机 2台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		丁立 杨振宇
记录人: 丁立		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):