

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 29 日

星期: 五

工程名称: 2018年阜宁县光伏扶贫项目印电(二)标段

天气: 多云

气温: 32°-20°

监 理 工 作 情 况	监理巡视 2 人 ① 检查地锚浇筑 ② 检查电缆敷设 ③ 对进货标条检查	
施 工 情 况	施工单位 江苏农业科技产业有限公司	施 工 内 容 及 进 度 地锚桩累计浇筑 7800 个 1区电缆敷设完成 2区电缆沟开挖 机械: 挖机一台, 装载机 2 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		丁立 杨振宇
记录人: 丁立		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):