

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 11 日

星期: 三

工程名称: 2018年房县光伏电站扶贫项目 EPC 总承包二标段

天气: 晴
气温: 23℃ - 35℃

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员 2 人, 检查现场拉基钻孔, 深度、垂直度不符合要求, 要求施工单位查改。
2. 下午 3: 00 时, 召开监理例会, 到会单位监理、总包单位、施工班组技术负责人。业主打电话不能参加会议, 由监理代表业主。会议内容详见会议纪要 002。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠源
海科
兴技
业有
限公
司

1. 小理沟新增地块清表。
2. 光伏区拉基放点。
3. 支架拉基钻孔。
4. 大埋沟拉基放点。

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱书会 杨振宇

记录人

朱书会

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 叶昭武