

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 7 月 6 日

天气: 晴
气温: 27.2 - 32.2

星期: 二
工程名称: 2015年房屋光伏扶贫项目 EPC 总承包

监 理 工 作 情 况	1. 监理单位人员会同县光伏办领导向总包和业主现场解决争地问题。 2. 检查汇流箱拉基施工, 经检查个别拉深, 不符合要求, 现场监督施工人员反工加深后进入下道工序施工。	
施 工 情 况	施工单位 珠海科兴新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 汇流箱拉基打孔, 该箱拉基完成25个, 施工地点小理沟。
其 它 事 项	1. 县光伏办领导现场解决争地存在的问题。 2. 检查现场发现多数施工人员未戴安全帽, 个别人员穿短裤, 针对发现的安全问题, 我监理单位应之前下发违章单通知单无效, 对施工单位作了罚款处理。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):