

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 2 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 22℃ - 30℃

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

监 理 工 作 情 况	监理人员3人,上午检查小理沟箱变接线,光伏组 件插头连接情况. 下午检查大理沟施工情况.	
施 工 情 况	施工单位 珠海科 兴有 限公 司	施 工 内 容 及 进 度 1.小理沟组件插头连接完成25组,箱变接 线完成13组. 2.大理沟组件插头连接完成6组,箱变接 线完成6组. 3.应下午下雨小理沟箱变接线12组未接 完.
其 它 事 项	检查大理沟进场材料,用石粉代替施工用沙,告知施 工单位不容许投入工程使用.	
本日现场监理人员: 朱书奇 孔德昌, 郭伟		记录人: 朱书奇
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶昭成		日期: 2018.7.2