

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 9 日

天气: 阴 雨
气温: 21℃ - 30℃

星期: 一
工程名称: 2018年淳安县光伏扶贫项目 (EPC) 总承包二标段.

监 理 工 作 情 况	监理人员2人. 检查现场箱变接线. 下午参加图纸会审.	
施 工 情 况	施工单位 绿科 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1. 大理沟箱变接线完成6组. 具备并网送电条件. 2. 小理沟箱变接线完成25组. 具备并网送电条件.
其 它 事 项	1. 新增地块应受颍. 停止场平清表工作. 2. 下午3:二标段图纸会审. 地点县光伏办会议室. 参加单位. 业主. 监理. 设计. 总包单位.	
本日现场监理人员: 朱君 孔德昌		
记录人: 朱君		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 叶明武