

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 1 日

天气: 晴
气温: 23℃ - 33℃

星期: 三
工程名称: 2018年富县光伏发电项目EPC总承包二标段

监 理 工 作 情 况	1. 检查第三批管桩, 符合设计要求, 同意卸车.	
施 工 情 况	施工单位 珠海科技实业有限公司 彭晓源	施 工 内 容 及 进 度 1. 卸管桩. 2. 人工打拉孔.
其 它 事 项	因本园连续降雨未施工, 顺延工期.	
本日现场监理人员: 姜浩 记录人: 姜浩 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 姜浩		