

监 理 日 志 ()

日期 2018 年 8 月 2 日

星期: 四

工程名称: 2018年高邮光伏扶贫项目PC总包二标段

天气: 晴转阴

气温: 22℃-33℃

监 理 工 作 情 况	监理人员1人,检查现场钻孔,人工清理孔内淤泥.拉基浇筑砼.	
施 工 情 况	施工单位 珠科 海技 兴有 限公 司 新 锦 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 拉基钻孔,完成100个. 2. 拉基浇筑砼完成100个. 3. 人工清理孔内淤泥.
其 它 事 项	县光伏办领导,林业局领导到现场确认站地环境	
本日现场监理人员 朱 昌 合		
记录人 朱 昌 合		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 冯 昭 武