

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 16 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 23℃ - 36℃

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

|                            |                                                                         |                                     |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 监理人员2人.检查光伏区放点,拉基钻孔.深度<br>不符合设计要求.检查31组发电电压正常.                          |                                     |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                       |  |
|                            | 珠海科<br>海兴有<br>限公司<br>新能源                                                | 1.大理沟.小理沟.拉基放点完成650个.<br>2.小理沟拉基钻孔. |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1.检查31组光伏组件发电正常.<br>2.检查现场钻孔.深度不满足设计要求.发出通<br>知单一访要求施工单位限期整改.详见监理通知单007 |                                     |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                         | 朱书红 赵振宇                             |  |
| 记录人:朱书红                    |                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):卢昭武             |  |