

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 22 日

星期: 四

天气: 多云
气温: 23°C - 32°C

工程名称: 2018年房县岩穴扶贫项目EPC总承包二标段

监 理 工 作 情 况	监理人员2人,巡视施工现场放点,拉基钻孔. 旁站支架拉基浇筑砼.详见旁站监理记录00/ 检查拉基浇筑砼发现部分拉基振捣不到底,有 漏振现象.个别管拉不垂直,凸出地面部位表至粗操 观感度差.告知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 陕西 新 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1.大理沟拉基钻孔. 2.小理沟拉基钻孔完成300个. 3.小理沟放点结束共计90处 4.支架拉基浇筑砼.完成500个.
其 它 事 项	现场出现下层土质太硬,钻孔深度无法满足设 计要求.要求总包方拿出解决方案.	
本日现场监理人员 朱书红 杨振宇		
记录人 朱书红		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶昭武