

监 理 日 志 ()

日期 2018 年 7 月 24 日

星期: 一
工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包标段

天气: 晴
气温: 22℃-37℃

监 理 工 作 情 况	监理人员2人,检查大理沟、小理沟拉基钻孔、置孔 深基未符合设计要求,旁站小理沟4#杆阵浇筑砼过程 详见旁站监理记录.003.					
施 工 情 况	施工单 位 珠源 海科 兴技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1.大理沟拉基钻孔.完成200个. 2.小理沟拉基钻孔完成400个. 3.小理沟支架拉基浇筑砼完成370个.				
其 它 事 项	总包方公司领导袁总到现场,检查工作,了解进 度情况.					
<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:25%;">本日现场监理人员</td> <td style="width:75%;">朱书名 杨振宇</td> </tr> <tr> <td>记录人 朱书名</td> <td>总监理工程师/总监理工程师代表(签字) 朱书名 杨振宇</td> </tr> </table>			本日现场监理人员	朱书名 杨振宇	记录人 朱书名	总监理工程师/总监理工程师代表(签字) 朱书名 杨振宇
本日现场监理人员	朱书名 杨振宇					
记录人 朱书名	总监理工程师/总监理工程师代表(签字) 朱书名 杨振宇					