

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 25 日

星期: 三

工程名称: 2018年房建光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴转阵雨

气温: 24℃-32℃

监 理 工 作 情 况	监理人员2人,旁站小理询1#方阵浇筑砼柱.为完善旁站监理记录004. 2.旁站支架管柱卸车,过程详见安全旁站记录001 3.巡视施工现场情况.	
施 工 情 况	施工单位 珠技海兴有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1.大埋询砼柱完成100个 2.小埋询砼柱完成200个. 3.小埋询拉基浇筑砼柱完成100个.
其 它 事 项	第二批管柱进场,数量400根,经检查符合设计要求.同意卸车. 下午下雨停工3小时.	

本日现场监理人员 朱为忠 杨振宇

记录人 朱为忠

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶昭武