

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 7 日

星期: 二

工程名称: 2018年海盐县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 34℃/23℃

气温: 多云

监 理 工 作 情 况	监理人员: 1. 查看地锚桩浇筑. 钻孔深度是否达标 见证取样查组: 2. 警告部分施工人员要确保带安全帽. 防止砸伤.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	海盐县科技农业有限公司	1. 钻孔: 150个. 2. 管桩浇筑: 185个. 3. 人工清淤. 4. 机械无法工作区域人工钻孔. 5. 开挖接地线沟.

其 它 事 项	部分工人未正确佩戴安全帽已整改.
------------------	-------------------------

本日现场监理人员	丁立, 杨振宇
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭成

江苏省住房和城乡建设厅监制