

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 9 日

天气: 阴 转 阵 雨

气温: 36℃/24℃

工程名称: 2018年度县光伏扶贫项目EPC总包二标段

监理人员: 2人.

检查管桩浇筑情况.

检查电接地沟深度.

监
理
工
作
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

兴业有限公司

施工人员45人.

3/3L机台. 挖机台. 推土机台.

1. 钻孔: ~~80~~ 80个. 机械故障.

2. 管桩浇筑: 200个.

3. 大理沟新增地块清表.

其
它
事
项

下午阵雨.

本日现场监理人员

丁立. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张 永 成