

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 10 日

星期: 五

工程名称: 2018年房县光伏发电扶贫项目EPC(总包)二标段

天气: 晴转阴

气温: 37.6/26.1

监
理
工
作
情
况

监理人员: 检查人工引孔情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海兴业新能
科技有限公司

施工队: 10人. 引孔机3台. 挖机2台. 推土机1台

1. 引孔: 120个.

因昨天暴雨. 今天只能引孔.

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张 晓 斌