

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 11 日

星期: 六  
工程名称: 2018年宿县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴  
气温: 36℃/24℃

|                            |                                                    |                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>监理人员2人. 1. 檩条到货. 检测是否达标.</p> <p>2. 检查人工引孔情况</p> |                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>珠海兴业新能源科技有限公司</p>                   | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>施工人员: 30人. 引孔机3台. 挖机3台. 新拌车1台</p> <p>1. 引孔: 160个.</p> <p>2. 更换拌料站地点.</p> <p>3. 新到檩条散料.</p> <p>4. 地面湿滑. 未进行管枕浇筑.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                    |                                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   | <p>丁立. 杨振宇</p>                                     |                                                                                                                                             |
| 记录人: 杨振宇                   | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张明武</p>                   |                                                                                                                                             |