

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 5 日

星期: 三
工程名称: 2018年高县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 阴转中雨
气温: 24°C/22°C

监 理 工 作 情 况

监理人员: 1. 巡视箱柜浇筑.
2. 巡视电缆沟开挖

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

通业兴新能源
科技有限公司

施工人数: 41人. 313L机3台. 挖机4台. 铲车2台.

1. 313L: 50个

2. 管桩浇筑: 80个

其 它 事 项

召开监理例会.
光伏扶贫办. 视察小理沟现场

本日现场监理人员

丁冬, 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张脉斌

记录人: 杨振宇

江苏省住房和城乡建设厅监制