

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 22 日

星期: 三

工程名称: 2018年高县光伏扶贫项目EPC总承包-标段

天气: 阴转小雨

气温: 32℃/24℃

监
理
工
作
情
况

监理人员2人: 1.查看现场浇桩情况
2.召开第七次监理例会.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

珠 科
南 技
兴 有
业 限
新 公
能 司
源

施工人员30人. 3136机3台. 挖机3台. 铲车2台.

1. 3136: 30个, 改3136机故障.

2. 地锚桩浇筑.: 60个.

3. 人工清淤

其
它
事
项

因雨. 下午未施工.

本日现场监理人员

丁立. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明