

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 25 日

星期: 六

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总包二标段

天气: 晴

气温: 34°C/20°C

监
理
工
作
情
况

巡视人员4人. 巡查地锚桩浇筑. 敷设电缆.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

科 技 有 限 公 司
海 兴 业 新 能 源

施工人员20人. 3186机3台. 铲车1台

1. 人工3186: 15个.

2. 管桩浇筑: 100个.

3. 1#电缆敷设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孔德田. 丁立. 杨振中. 李利洲

记录人: 杨振中

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德田