

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 26 日

星期: 日

工程名称: 2018年唐县光伏项目扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴

气温: 34℃/20℃

监
理
工
作
情
况

监理人员2人

巡视地锚桩浇筑. 电缆敷设.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海兴业新能源科技有限公司

施工人数26人. 318机2台. 挖机4台. 铲车1台.

1. 318L: 40个.

2. 浇筑管桩: 220个.

3. 电缆敷设: 1井.
敷

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明强