

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 1 日

星期: 六

工程名称: 2018年度县光伏扶贫项目EPC总承包标段

天气: 阴
气温: 32℃/24℃

监 理 工 作 情 况	今日 监理 2 人。1. 现场巡视防^接雷地开挖。 2. 查看支架抱箍预装螺栓。	
施 工 情 况	施工单位 瑞海兴业有限公司	施 工 内 容 及 进 度 施工人员 2 人。挖机 2 台。引孔机 1 台。 1. 付家村 1 井开挖防^接雷接地沟。 2. 大埧沟地锚桩浇筑: 80 个。 3. 大埧沟引孔 60 个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨振宇 丁立
记录人: 杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭明