

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 3 日

星期: 一

工程名称: 2018年丰县光伏扶贫项目(美沙村标段)

天气: 晴

气温: 31.2/23.6

监
理
工
作
情
况

今日监理工作:

1. 光伏区查看施工进度

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏
兴业
新能
源
科
技
有
限
公
司

施工人员 23人. 挖机 2台. 引孔机 1台.

1. 大理沟引孔: 50个

2. 大王里沟浇筑: 80个.

3. 付家村 2#防雷接地沟开挖

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立, 杨振中

记录人: 杨振中

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明水