

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 9 日

星期: 日

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包标段

天气: 晴转多云

气温: 29~19℃

监
理
工
作
情
况

今日监理2人, 查看现场支架安装.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

科
技
有
限
公
司
新
能
源

施工人员3人. 3186机2台. 挖机2台. 拖拉机1台.

1. 桩基: 40个.

2. 管桩: 80个.

3. 支架: 30架.

4. 小理沟1井电缆敷设,

5. 大埋沟防雷接地沟开挖

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人:

杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张明强