

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 11 日

星期: 二

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 多云
气温: 27℃/16℃

监
理
工
作
情
况

今日监理2人: 1. 检查已安装支架
2. 旁站电缆敷设

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海源
海科技
有限公司

施工人员39人. 挖机2台. 313C机1台. 装载机2台
1. 支架安装: 18架
2. 小埋沟电缆沟开挖. 电缆敷设.
3. 大埋沟挖机180个.
4. 大埋沟开挖所需接地沟

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 杨振军

记录人: 杨振军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张双武