

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 13 日

星期: 四

工程名称: 2018年丰县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 阴转小雨

气温: 27°/19°C

监
理
工
作
情
况

今日监理工作:

1. 整理监理日志。

2. 巡查施工现场。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

丰县
海兴
业新
能源
科技
有限
公司

施工人员35人 引孔机2台. 挖机2台. 装载机:1台

1. 支架安装: 38架

2. 小埋沟电缆沟开挖. 电缆埋设.

3. 大埋沟浇筑: 180个.

4. 大埋沟开挖所需接地沟.

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立. 杨振中

记录人: 杨振中

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李昭武