

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日

星期: 六
工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包一标段

天气: 阴
气温: 25/4/5℃

监 理 工 作 情 况

今日监理工作

1. 查看支架安装

2. 巡视电缆敷设

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珙
逸
兴
业
新
能
源
科
技
有
限
公
司

施工人数36人, 31孔机1台, 挖机2台, 装载机2台.

1. 支架安装48架

2. 电缆敷设, 防雷接地搭接

3. 大埋沟防雷接地沟开挖

施 工 情 况

其 它 事 项

扶贫办查看施工现场

本日现场监理人员

丁立 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武