

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 23 日

星期: 日

工程名称: 2018年秀县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴转多云

气温: 27℃/18℃

监
理
工
作
情
况

今日监理工作: 1. 检查支架安装状况,
2. 查看电缆沟深度

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海
兴
新
能
源
科
技
有
限
公
司

施工人数 38人. 挖机2台. 装载机2台.

1. 支架安装: 52架.
2. 电缆敷设. 防雷接地搭接

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武