

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 24 日

星期: 一

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴转小雨

气温: 24~26℃

监
理
工
作
情
况

今日监理工作:

1. 整理监理资料。
2. 查看电缆敷设。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

科技
有限公司

施工人数12人。挖机2台。装载机2台。

1. 支架安装: 15架。

2. 电缆敷设。防雷接地搭接。

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武