

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 29 日

星期: 六

工程名称: 2018年阜宁光伏扶贫项目EPC总承包二期工程

天气: 晴

气温: 27~11℃

监
理
工
作
情
况

今日监理工作:

1. 查看支架安装

2. 检验接地搭接情况

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海科
兴有限公
司
新能
源

施工人员28人, 挖机1台, 装载机1台.

1. 支架安装 33 架.

2. 防雷接地扁铁搭接.

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武