

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 30 日

星期: 日

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 多云

气温: 25~13℃

监
理
工
作
情
况

今日监理2人.

1. 查看支架安装.

2. 查看防雷接地搭接

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西
科技有
限公司
新能源

施工人员35人. 挖机2台. 装载机2台.

1. 支架安装: 35架

2. 防雷接地搭接防腐.

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武